

Kosten für die Restflächen. Das Bauende ist für Ende September vorgesehen.

Straßenbau August-Bebel-Straße

1. BA: Augasse bis Markt, einschl. Augasse bis Sanierungsgrenze

2. BA: Markt bis Neumarkt

Der 1. und 2. Bauabschnitt sind abgeschlossen und die Badergasse zwischen Marienstraße und August-Bebel-Straße fertig gestellt.

3. BA: Neumarkt bis Altmarkt

Der Abwasserkanal, die Strom- und die Beleuchtungskabel sind verlegt, Ende Juli konnte mit dem Verlegen der Borde begonnen werden. Vom 21. bis 23. August wurden die Asphaltsschichten eingebaut.



Die Arbeiten am 3. Bauabschnitt sind vorangeschritten, so dass die August-Bebel-Straße halbseitig in Richtung Altmarkt für den Verkehr geöffnet werden konnte.

Bei der Lieferung der Granitmaterialien für den Gehweg gab es Probleme, so dass es hier zu einem kurzfristigen Verzug kam. Inzwischen ist das Material eingetroffen, Ende August gingen die Arbeiten an den Borden weiter. Der Gehweg wird im Anschluss hergestellt. Die Fertigstellung soll bis Mitte September 2006 erfolgen.

Seit 24. August ist die Straße halbseitig in Richtung Altmarkt für den Verkehr frei gegeben.

Bachüberbauung Merzenberg



Die Bachüberbauung Merzenberg ist fertig gestellt.

Die Maßnahme Bachüberbauung Merzenberg ist abgeschlossen. Baubeginn war im März 2005, die Erneuerung der Bachüberbauung war durch die durch das August-Hochwasser

2002 verursachten Schäden notwendig geworden. Mitte August wurde die bituminöse Trag- und Deckschicht komplettiert und es wurde mit den Fahrbahnmarkierungen begonnen. Die Restarbeiten im Gehwegbereich sowie die Beräumung der Baustelle erfolgen bis Mitte September.

Straßenbau Achterbahn

Der Baubeginn erfolgte am 2. Mai 2006. Die Kanalerneuerung ist abgeschlossen. Die Verlegung der Gas- und Trinkwasserleitungen sowie der Strom- und Straßenbeleuchtungskabel sind erfolgt.

Nach Herstellung des Planums wurden Ende August die ungebundenen Tragschichten eingebaut und ab 28. August die Borde gesetzt. Die Bauarbeiten laufen entsprechend des Bauzeitenplanes ab. Das geplante Bauende ist für Anfang November festgelegt, da in der ersten Novemberhälfte bereits die ordnungsgemäße Verwendung der Gelder nachgewiesen werden muss.



Die Borde an der Achterbahn waren Anfang September gesetzt.

Umleitung:

Die Umleitung ist ab Kreisverkehr Äußere Crimmitschauer Straße an der Shell-Tankstelle ausgeschildert. Sie führt über die Zwickauer Staatsstraße, Schwanefelder Straße, Gerberstraße, Leipziger Straße, Altmarkt, Am Rotenberg und Rosental; aus Richtung Glauchau kommend über Glauchauer Straße, Chemnitzer Straße, August-Bebel-Straße, Rosental, Am Rotenberg, Altmarkt, Leipziger Straße, Gerberstraße, Schwanefelder Straße und Zwickauer Staatsstraße.

Parkplatz August-Bebel-Straße (Simmel), einschließlich Entwässerung

Pünktlich zur Eröffnung des Simmel-Einkaufsmarktes konnte der Parkplatz zur Benutzung freigegeben werden. Baubeginn war am 15. Mai 2006. Die Fertigstellung im Bereich der Lieferzufahrt ist bis Mitte September vorgesehen.

Der Bau der „Marktplatzerweiterung“ wird erst nach der Rohbaufertigstellung der neuen

Stadtbibliothek, August-Bebel-Straße 49, erfolgen.

Kabelverlegearbeiten der Deutschen Telekom AG

Die Telekom plant von der Vermittlungsstelle im ehemaligen Axa-Gelände bis nach Waldsachsen, Höhe Freiheitsgasse, neue Kabel zu verlegen.

Die Arbeiten haben im August begonnen und sollen bis Ende November 2006 erfolgen.

Abgeschlossen ist bereit die Verlegung von der Vermittlungsstelle – Weberstraße – Äußere Crimmitschauer Straße bis Dr.-Külz-Straße.

Folgender weiterer Leitungsverlauf ist geplant:

- Äußere Crimmitschauer Straße (re.) v. Dr.-Külz-Straße bis Goethestraße = Erdverlegung
- Äußere Crimmitschauer Straße (re.) bis Geuckestraße = Einziehstrecke
- Äußere Crimmitschauer Straße (re.) bis Haus-Nr. 93 = Erdverlegung
- Äußere Crimmitschauer Straße (li.) bis Hauptstraße 13 = Erdverlegung
- Hauptstraße 13 bis 15 (re.) = Erdverlegung
- Hauptstraße 15 bis Ende (li.) = Erdverlegung

Äußere Crimmitschauer Straße S 288

Für den Ausbau des Abschnittes vom Kreisverkehr bis zur Goethestraße stellt der Freistaat Sachsen Geld zur Verfügung. Für die durch die Stadt zu finanzierenden Anteile (Gehwege, Stellplätze und Straßengrün) wurde ein Fördermittelantrag gestellt.

Seit 10. August 2006 liegt vom Regierungspräsidium Chemnitz eine Inaussichtstellung der beantragten Zuwendung vor. Die Maßnahme wurde vom Straßenbauamt Zwickau bereits ausgeschrieben. Am 18. September sollen die Bauarbeiten beginnen, Start ist am Kreisverkehr.

Die anliegenden Gewerbetreibenden und die Anwohner wurden in Informationsveranstaltungen über die Maßnahme informiert.

Kreisel Zwickauer Staatsstraße/ Guteborner Allee

Vom 28. August bis 1. September 2006 wurde das ständig lose Pflaster im Innenring des Kreisverkehrs entfernt und durch Bitumen ersetzt. Die Maßnahme erfolgte in zwei Abschnitten mittels Ampelregelung.

Parkplätze Färbergasse/ Rotenberg

Auf den Abrissflächen Färbergasse und Rotenberg/Burggasse entstehen Parkplätze. Die Arbeiten sollen in der Woche ab 11. September beginnen.