



# Stadt Meerane

## Sonderveröffentlichung zu aktuellen Baumaßnahmen

### Arbeiten am Trinkwassernetz

In der Dr.-Külz-Straße wird im Abschnitt Martinstraße bis Karl-Schiefer-Straße die Trinkwasserleitung erneuert. Die Arbeiten im Abschnitt Martinstraße bis Äußere Crimmit-schauer Straße sind abgeschlossen. Zurzeit laufen die Arbeiten im Abschnitt bis zur Philippstraße. Bis Mitte Dezember dieses Jahres soll die Maßnahme abgeschlossen sein.

In der Hermannstraße werden die Hausanschlüsse erneuert. Die Arbeiten sind bis 6. November 2009 beantragt.

### Umgestaltung ehem. AxA-Gelände

Aus den provisorischen Stellflächen entsteht ein ordnungsgemäß entwässerter und beleuchteter Parkplatz mit 100 Stellplätzen. Zwischen der Badener Straße und Leipziger Straße wird ein durchgängiger Geh- und Radweg hergestellt. Außerdem soll der sich im Gelände befindende, bisher überdeckelte, Seiferitzbach geöffnet und renaturiert werden.

Am 21. September 2009 wurde mit der Maßnahme begonnen.

Die Verlegungen der Leitungen zur Platzentwässerung und der Beleuchtungskabel sind abgeschlossen. Im Moment werden die Borde und Entwässerungsrinnen gesetzt.

Geplant ist, den Parkplatz bis Ende November fertig zu stellen. Die Bachöffnung wird im nächsten Jahr realisiert.

### Gehwegbau Ringstraße

In der Ringstraße wurde auf Höhe des Wohnhauses Martin-Hochmuth-Straße 11 das fehlende Teilstück Gehweg auf einer Länge von 40 Metern gebaut. Die Arbeiten sind abgeschlossen.

### Verlegung Breitbandkabel

Seit 22. September 2009 lässt die Tele-Columbus Multimedia GmbH Breitbandkabel verlegen. Das Kabel wird in der Pestalozzistraße im Abschnitt Brüderstraße bis Packhofstraße, dann weiter in Richtung Bahntangente bis zur Badener Straße, über das ehemalige AxA-Gelände bis zur Leipziger Straße verlegt. Die Leitungsverlegung ist bereits bis zur Sporthalle erfolgt.

### Erneuerung Fenster Lindenschule 2. BA

Als Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II wurde die Erneuerung der Fenster in der Lindenschule, 2. Bauabschnitt, am 7. Oktober

2009 begonnen. Die alten Holzfenster an der Rückseite des Gebäudes werden ausgebaut und Kunststofffenster analog dem 1. Bauabschnitt (Straßenseite) eingebaut. Die Fenster in den Klassenzimmern, Verwaltungs- und Sanitärräumen waren bis Mitte Oktober komplett eingebaut. Bis Ende Oktober wurden die Restarbeiten abgeschlossen, dazu gehörten der Einbau der Fenster im Kellerbereich und die Montage der Außenfensterbleche.

### Erneuerung Heizung Kita „Kinderland“

Eine weitere Maßnahme aus dem Konjunkturpaket II ist die Erneuerung der Heizungsanlage in der Kindertagesstätte „Kinderland“. Der Baubeginn war am 3. August 2009, die Maßnahme ist abgeschlossen.

### Arbeiten im Europäischen Gymnasium

Die Sanierung des Kellergeschosses – Abdichtung und Dämmung – und der Kellerdecke im Schulgebäude des Europäischen Gymnasiums im Bereich Pestalozzistraße ist ebenfalls eine Maßnahme im Konjunkturpaket II. Baubeginn war am 12. Oktober 2009. Die Kelleraußenwand an der Pestalozzistraße wurde freigelegt und abgedichtet, sowie eine Drainageleitung verlegt. Anfang November 2009 begann die Verfüllung der Baugrube und Wiederherstellung des Pflasterbelages.

In den beiden Klassenzimmern im Erdgeschoss wurden die Holzbalkendecken ausgebaut und eine Betondecke eingebaut. Geplanter Fertigstellungstermin ist der 15. Dezember 2009.

### Kita „Rosarium“ – Sicherheits- mängel im Außenbereich beseitigt

Im Außenspielgelände der Kita werden die schadhaften Treppenanlagen und ein Wegabschnitt abgebrochen und durch neue Treppen ersetzt. Zusätzlich werden Handläufe auch in kindgerechter Höhe angebracht. Baubeginn war am 28.10.2009.

### Einbau von Brandschutztüren Kita „Rosarium“

Im Zuge der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes werden im Erdgeschoss und im 1. Obergeschoss der Kindertagesstätte „Rosarium“ Brandschutztüren eingebaut. Diese Maßnahme wird zwischen 12. und 17. November 2009 realisiert.

### „Kinderwagen-Parkplatz“ für Kita „Spatzennest“

Auf dem Grundstück der Kindertagesstätte „Spatzennest“ wird ein Gebäude aus Holz zum Abstellen der Kinderwagen errichtet. Baubeginn war am 26. Oktober 2009, voraussichtliche Fertigstellung ist am 20. November 2009.

### 2. Rettungsweg / Einbau Brand- schutztüren in der Kita „Buratino“

Am Gebäude der Kindertagesstätte „Buratino“ befinden sich bereits zwei Außentreppen als 2. Rettungsweg. Verschiedene Gruppenräume des Gebäudeteiles Kindergarten haben bisher keinen Zugang zu diesen Treppen. Durch die Baumaßnahme werden Durchgänge geschaffen, um aus allen Räumen zu den Außentreppen zu gelangen. Des Weiteren werden Brandschutztüren an allen Zugängen von den Treppenhäusern zu den Gruppenbereichen und im Kellergeschoss eingebaut.

Im ehemaligen Küchenbereich werden die alte Elektroinstallation demontiert und Brandlasten entfernt. Baubeginn war am 21. Oktober 2009, voraussichtliche Fertigstellung wird am 15. Dezember 2009 sein.

### Kanalbau Zwickauer Straße

Zur Ausgrenzung des Schmutzwassers aus dem Seiferitzbach wird durch den Abwasserzweckverband in der Zwickauer Straße im Abschnitt Höckendorfer Straße bis zur Gemarkungsgrenze ein Schmutzwasserkanal verlegt. Die Arbeiten haben Mitte Juli begonnen und werden in drei Abschnitten bis Ende des Jahres andauern. Im Zuge der Baumaßnahme erhält die Straße eine neue Fahrbahndecke aus Asphalt.

Auf den ersten 300 Metern wurde Anfang Oktober die bituminöse Tragschicht eingebaut. Im nächsten Abschnitt bis zur Haus-Nr. 125 soll die Tragschicht in der ersten Novemberhälfte eingebaut werden. In diesem Zuge wird die bituminöse Deckschicht auf beiden Abschnitten aufgebracht. Danach können die Bankette und Entwässerungsmulden hergestellt werden.

### Breitbandausbau durch die Telekom

Die Arbeiten der Telekom zum Breitbandausbau im Stadtgebiet dauern an. Letzte Verkabelungsarbeiten fanden im oberen Teil der Steilen Wand statt. Zur Umrüstung der Technik sind an verschiedenen Stellen noch Kopflöcher offen bzw. Bereiche ohne Oberflächenbefestigung. Die Arbeiten sollen bis Ende des Jahres andauern.