



Öffnung der alten Bachüberbauung des Seiferitzbaches im Bereich der Wehrgasse.

Kanalbau/Versorgungsträger Wehrgasse

Parallel zur Bachsanierung in der Wehrgasse werden ab Mitte Mai 2006 Arbeiten zum Abwasserkanal, Trinkwasserleitungen, Strom und Straßenbeleuchtung durchgeführt. Aus Richtung Friedrichstraße bis zum Wendehammer erfolgt im Anschluss die Straßenwiederherstellung der Wehrgasse.

Verantwortlich für die Projektsteuerung:

Burkhard Metzler
HTS Ingenieurbüro
Tel. 03763 / 501 226
Funk 0173 / 35 59 880

Straßenbau August-Bebel-Straße

1. BA: Augasse bis Markt, einschließlich Augasse bis Parkplatz

2. BA: Markt bis Neumarkt
Baubeginn: 18. Juli 2005

Die Arbeiten zum 1. und 2. Bauabschnitt waren bis Ende Dezember 2005 zum überwiegenden Teil fertig gestellt, so dass die Straße bis zum Beginn des 3. Bauabschnittes vorübergehend für den Durchgangsverkehr geöffnet werden konnte.

An den Gehwegen sind noch einige Restarbeiten notwendig. Das Geländer an der Treppe und entlang der Stützwand muss ebenfalls

noch montiert werden. Die Masten für die neue Straßenbeleuchtung wurden im Januar 2006 gestellt. Die Aufsatzleuchten konnten im März montiert werden. In den Gehwegbereichen sind noch die Lichtschächte anzupassen. Auf der Nebenfläche an der Augasse wird noch ein Parkplatz mit 8 Stellplätzen errichtet.

Die Arbeiten wurden in der letzten Märzwoche wieder aufgenommen.

3. BA: Neumarkt bis Altmarkt

Ende Januar 2006 wurde der 3. Bauabschnitt als Gemeinschaftsmaßnahme Kanal- und Straßenbau ausgeschrieben. Die Vergabe der Leistung Straßenbau erfolgte im Stadtrat am 28. März 2006.

Es ist geplant, die Maßnahme von Anfang Mai bis Ende Juli zu realisieren. Im Vorfeld wird seit 27. März 2006 vom RZV Wasserversorgung die Trinkwasserleitung erneuert, dadurch ist die August-Bebel-Straße für den Durchgangsverkehr gesperrt.



Im Vorfeld des Straßenbaus in der August-Bebel-Straße, 3. Bauabschnitt, werden durch den RZV Trinkwasserleitungen erneuert. Dadurch ist für den Durchgangsverkehr gesperrt.



Die Straßenbeleuchtung auf der Stützwand ist bereits montiert, die Bäume sind gesetzt. Noch fehlt das Geländer.

Baumaßnahme Bachüberbauung Merzenberg

Vom Autohandel bis zum Beginn des Grundstückes Haus-Nr. 22 sind die Kopfbalkenanschlüsse hergestellt und die Fertigteile für die neue Überdeckung verlegt. Die noch zu verlegenden Teile liegen auf dem Schützenplatz zum Einbau bereit. Die Zufahrt zum Grundstück Nr. 22 ist gewährleistet. An dieser Stelle wurde das bisher genutzte Provisorium zurück gebaut. In der Grundstücksmauer wurde ein Durchbruch hergestellt, so dass der Anliegerverkehr über die neuen Fertigteile geführt wird. Später wird hier die Zufahrt wieder in den ursprünglichen Zustand versetzt und die Mauer wieder verschlossen.

Am 28. März 2006 konnten die Arbeiten wieder aufgenommen werden.

Nach der langen Winterpause wird der neue Endtermin für Ende Mai 2006 angestrebt. Der beim Regierungspräsidium beantragten Verlängerung des Bewilligungszeitraumes wurde bis zum 30.06.2006 zugestimmt.



Die Baustelle Bachüberbauung Merzenberg Anfang April 2006. Nach der Winterpause aufgrund der niedrigen Temperaturen konnten Ende März die Arbeiten wieder aufgenommen werden. Fotos: Hönsch

Erneuerung der „Achterbahn“ ab Mai 2006

Zum Jahresende 2005 erhielt die Stadt Meerane die Mitteilung, dass die beantragte Maßnahme „Achterbahn“ in das Sonderprogramm für den kommunalen Straßen- und Brückenbau eingeordnet ist. Die Achterbahn wird von der Brücke Seiferitzbach bis zur Aufweitung der Straße vor der Stadthalle erneuert. Gleichzeitig werden in diesem Bereich der Abwasserkanal sowie die Trinkwasser- und Gasleitung erneuert. Außerdem werden die Strom-, Breitband- und Beleuchtungskabel neu verlegt. Die Bauzeit ist von Mai bis November 2006 geplant.

Parkplatz Augasse

Der vorhandene Parkplatz in der Augasse wird in der Zeit von Anfang April bis Ende Mai 2006 erneuert.