Umbindung der Elektrokabel in der Friedrichstraße. Foto: Hönsch

Die Vorbereitungen für die beidseitige Befahrung sind getroffen, die Genehmigung von der Straßenverkehrsbehörde des Landratsamtes Chemnitzer Land liegt vor. Sobald die Baumaßnahme fertig gestellt ist, wird die entsprechende Ausschilderung durch den Fachbereich Stadttechnik erfolgen.
Mit dieser Maßnahme erfolgt eine Entlastung der Marienstraße. Durch die Sperrung der August-Bebel-Straße ist keine Ausfahrt aus der Marienstraße möglich, so dass Kraftfahrer im Marktbereich wenden mussten. Mit der Öffnung der Friedrichstraße ist eine Ausfahrt Richtung Brüderstraße / Kreuzung Meistereck möglich.
Die Kraftfahrer werden jedoch aufgrund der Begebenheiten um Aufmerksamkeit und rücksichtsvolles Fahren gebeten!
Die Baumfällungen im Promenadenweg sind komplett abgeschlossen, der Kanalbau vom Annapark bis zur Wilhelmstraße ebenfalls.

Blick von der Brücke Wilhelmstraße Richtung Brüderstraße

Blick von der Brücke Wilhelmstraße Richtung Steile Wand.

In der letzten Augustwoche wurde mit den Arbeiten am Kanalabschnitt von der Achterbahn bis zur Wilhelmstraße begonnen, parallel dazu wurden die Brückenwiderlager der Brücke Wilhelmstraße fertig gestellt.

Brückenwiderlager Brücke Wilhelmstraße. Fotos: Hönsch

Im Anschluss daran wird mit der Brücke Grüntalstraße begonnen.
Die Zufahrt zur Gartenanlage ist zur Zeit noch über den Promenadenweg aus Richtung Steile Wand möglich, im 2. Bauabschnitt wird der Zugang über Achterbahn/Wiesentalstraße möglich sein.

Bachsanierung
Derzeit ist der Abschnitt vom Annapark bis zur Grüntalstraße im Bau. Die Bachsanierung wird dann weiter Richtung Steile Wand fortgesetzt.

III. Kanalbau- und Hauptsammlerbau

Wie bereits erwähnt ist der Kanalbau in der Zwickauer Straße in Richtung Dampfkesselbau bis kurz vor Abzweig Grüntalstraße fertig gestellt. Begonnen haben auch die Arbeiten am Hauptsammler, der vom Bornberg Richtung Achterbahn durch die Industriebrache „Palla“ eingebaut wird.

IV. Straßenbau August-Bebel-Straße

Der Straßenbau August-Bebel-Straße hat am 18. Juli 2005 begonnen. Die Maßnahme ist in drei Bauabschnitte eingeteilt.
1. BA: Augasse bis Markt, einschließlich Augasse bis zum Parkplatz
2. BA: Markt bis Neumarkt
3. BA: Neumarkt bis Altmarkt
Die Bauabschnitte 1 und 2 sollen bis Ende des Jahres fertig gestellt werden.
Der 3. Bauabschnitt ist für 2006 vorgesehen.
Die Straße erhält eine 6 m breite bituminöse Fahrbahn mit gepflasterten Schnittgerinnen. Die Gehwege werden mit den in Meerane üblichen Granitbreitborden zu Fahrbahn abgegrenzt. Die Gehwegbefestigung erfolgt mit Granitplatten und Granitpflaster. Im Marktbereich werden die Fahrbahn und die Gehwege über die gesamte Breite gepflastert, um den Platzcharakter zu erhalten. Die Straßenbeleuchtung wird analog der Marienstraße hergestellt.
Im Vorfeld der Maßnahme wurden im Abschnitt Augasse der Kanal und in der August-Bebel-Straße die Trinkwasserleitung erneuert. Die Trinkwassermaßnahme im Bereich Neumarkt konnte Anfang September abgeschlossen werden, so dass die Befahrbarkeit über den Neumarkt wieder gegeben ist.
Im 1. BA ist die Kabelverlegung der Stadtwerke abgeschlossen. Zurzeit werden die Straßeneinläufe und Sicker einbracht, so dass anschließend die ungebundenen Tragschichten und Bordsteine eingebaut werden können. In der Augasse sind bereits einseitig die Bordsteine gesetzt. Auf der Seite zur Fläche des künftigen Simmelmarktes wird eine Stützwand errichtet. Die Teile für die Errichtung der Stützwand werden voraussichtlich in der 36. KW geliefert, so dass dann umgehend mit der Erstellung der Winkelstützwand begonnen werden kann.
An der Ecke Augasse/ August-Bebel-Straße wird eine Treppe zum künftigen Parkplatz erstellt.
Die Plasterarbeiten können erst mit Lieferung der Granitsteine beginnen.

Arbeiten in der August-Bebel-Straße Ende August 2005. Fotos: Hönsch

V. Bachüberbauung Am Merzenberg

Die Baumaßnahme hat im März 2005 begonnen. Derzeit sind ca. 80 Prozent der Bohrpfähle eingebracht. Vom Altmarkt bis einschließlich der Einmündung des Seiferitzbaches sind ca. 80 - 90 m der neuen Überbauung fertig gestellt. Davon sind ca. 60 m abgedichtet, so dass der Gussasphalt aufgebracht werden kann. Anschließend werden die Versorgungsleitungen wieder verlegt. Dieser Straßenabschnitt soll bis Ende September komplett wieder hergestellt werden. Parallel dazu laufen die Arbeiten aus Richtung Schützenplatz. Hier sind ca. 45 m der neuen Überbauung fertig. Die Maßnahme soll bis Dezember 2005 fertig gestellt sein.