Stadt Meerane

Sonderveröffentlichung zu aktuellen Straßenbaumaßnahmen und Straßensperrungen

Ausbau der Zwickauer Straße

Der Einbau der Asphalttrag- und Binderschicht Zwickauer Straße im Abschnitt Steile Wand bis Annapark ist abgeschlossen. Parallel wurden die Pflasterarbeiten durchgeführt. Am 24. Mai konnte in diesem Abschnitt die Deckschicht eingebaut werden.
Im nächsten Abschnitt bis zum Seiferitzer Schulweg (1. Auffahrt) sind die Kabelverlegearbeiten erfolgt. Die Arbeiten am Straßenkoffer in diesem Abschnitt wurden weitergeführt, so dass am 29. Mai mit den Bordsetzarbeiten begonnen werden konnte. Weiter in Richtung Seiferitzer Schulweg (2. Auffahrt) wurden die Kabel ebenfalls bereits verlegt.
In der Grüntalstraße sind die Arbeiten zur Verlegung der Trinkwasserleitung sowie die Kabelverlegearbeiten der Stadtwerke abgeschlossen, so dass die planmäßige Fortführung der Arbeiten an den Abwasserhausanschlüssen erfolgen konnte und die Straßenbefestigung hergestellt werden kann.

Der Straßenbau in der Zwickauer Straße ist bis zur Brücke Annapark vorgerückt.

Hinweise für Kraftfahrer und Anlieger
Durch die Baumaßnahmen ist weiterhin die Vollsperrung zwischen Abzweig Steile Wand und Kreisel Seiferitz erforderlich. Das jeweils aktuelle Baufeld mit einer Größe zwischen 200 und 300 Metern kann nicht befahren werden und „wandert“ Richtung Seiferitz.
Für Anlieger und Kunden der Gewerbetreibenden ist die Anfahrt jeweils bis Baustellenbeginn frei. So erfolgt auch die jeweilige Ausschilderung. Im unmittelbaren Baustellenbereich wird die Zufahrt für Anwohner im Rahmen der Möglichkeiten gewährleistet.

Bitte an Meeraner und alle Kunden
Im Zusammenhang mit den Baumaßnahmen bittet die Stadtverwaltung die Meeraner und auch auswärtige Kunden, den Unternehmen auch während der eingeschränkten Erreichbarkeit die Treue zu halten.

Der bauausführende Betrieb HSE-Bau Glauchau ist weiterhin bemüht, die Zufahrtsmöglichkeiten zu den Grundstücken der Gewerbetreibenden und Anwohner zu gewährleisten. Sollte die Zufahrt zeitweise nicht möglich sein, wird drei Tage vorher durch Handzettel informiert.
Umleitung:
Die Umleitung des Durchgangsverkehrs erfolgt aus Richtung Seiferitzer Kreisel in Richtung Innenstadt über Höckendorfer Straße – Glauchauer Straße – Chemnitzer Straße – Hermannstraße – Achterbahn und in Richtung Crimmitschauer Viertel über Gewerbegebiet – Äußere Crimmitschauer Straße – Goethestraße – Breitscheidstraße, aus Richtung Innenstadt analog.
Wichtiger Hinweis: Im Zuge der Baumaßnahmen wird es Veränderungen in der internen Umleitung geben. Es wird versucht, immer rechtzeitig über diese Veränderungen zu informieren.

Ersatzneubau Brücke Achterbahn

Am Brückenneubau sind die Deckenelemente verlegt und die Dränagearbeiten ausgeführt. Anfang Mai konnte die Dichtung auf den neuen Überbau aufgebracht werden. Gasleitung, Trinkwasserleitung und Elektrokabel sind umgebunden. Nach der Absteckung der Straßenachse erfolgt seit Ende Mai die Wiederherstellung der Mauer und der Überfahrt zum Promenadenweg. Parallel beginnt die Wiederherstellung des Straßenkörpers.
Die komplette Herstellung des zum Brückenbau benötigten Straßenabschnittes kann im zur Verfügung stehenden Bewilligungszeitraum nicht erfolgen, da der AZV Götzenthal parallel zum Seiferitzbach noch Kanalverlegearbeiten durchführen lässt. Diese Arbeiten ließen sich auf Grund zeitlicher und technologischer Zwangspunkte nicht früher einordnen. Die Brücke Achterbahn wird Mitte Juni fertig gestellt, durch den Straßenbau der „Achterbahn“ bleibt die Straße jedoch weiterhin voll gesperrt.
Umleitung:
Die Umleitung ist ab Kreisverkehr Äußere Crimmitschauer Straße an der Shell-Tankstelle ausgeschildert. Sie führt über die Zwickauer Staatsstraße, Schwanefelder Straße, Gerberstraße, Leipziger Straße, Altmarkt, Am Rotenberg und Rosental; aus Richtung Glauchau kommend über Glauchauer Straße, Chemnitzer Straße, August-Bebel-Straße, Rosental, Am Rotenberg, Altmarkt, Leipziger Straße, Gerberstraße, Schwanefelder Straße und Zwickauer Staatsstraße.

Bachsanierung Seiferitzbach

Abschnitt Annapark bis zur Achterbahn:
Vom Annapark bis zur Steilen Wand sind die Sanierungsarbeiten überwiegend fertig gestellt. Der Abschnitt Steile Wand bis Achterbahn befindet sich in Realisierung.
Abschnitt Wehrgasse:
Der erste Abschnitt des Seiferitzbaches von der Friedrichstraße bis zum Haus Nr. 14 ist auf einer Länge von zirka 30 Metern geöffnet. Hier wurden Wandverstärkungen ausgeführt, die Kappenauflagerbalken und Kappen betoniert. Abschließend wird noch ein Geländer auf den Kappen montiert. In dem zweiten – zirka 50 Meter langen – zu öffnenden Abschnitt ab Haus Nr. 2 wurde der Überbau freigelegt und die auf dem Überbau stehende Bruchsteinmauer abgebrochen sowie die Grobprofilierung der Böschung durchgeführt. Die Hangsicherung zur Böschung Friedrichstraße erfolgt mittels Gabionen. Es soll eine naturnahe Bachsohle aus Steinschüttung mit Störsteinen hergestellt werden.
Ziel ist es, die Bachöffnung bis zur Brücke Obere Mühlgasse unter Einhaltung des vorgegebenen Kostenrahmens auszuführen. Ein Teilstück muss geschlossen bleiben, um erforderliche Übergänge zu gewährleisten.

Der geöffnete Bachbereich in der Wehrgasse.

Wehrgasse Kanalbau/Versorgungsträger

Der ursprünglich für 2007 geplante Kanalbau, einschließlich Erneuerung der Trinkwasserleitung wurde auf Wunsch der Stadt auf dieses Jahr vorgezogen. Durch die Konzentration zweier Bauvorhaben verringert sich der Zeitraum der Belastungen für die Anwohner der Wehrgasse. In diesem Zusammenhang wird die Stadt die Straßenbeleuchtung und im Interesse einer vollflächigen Straßenwiederherstellung die Restflächen erneuern lassen. Der Zuschlag für die Maßnahme ist erfolgt. Der Baubeginn wird erst nach Fertigstellung der Kappen, des oberen Abschlusses der Bachwand, am Seiferitzbach erfolgen.