Stadt Meerane

Sonderveröffentlichung zu aktuellen Straßenbaumaßnahmen und Straßensperrungen

Äußere Crimmitschauer Straße S 288

Am 21. September 2006 wurde am Kreisverkehr mit der Straßenbaumaßnahme begonnen. Die Arbeiten im ersten Abschnitt konnten vor Weihnachten abgeschlossen werden.
Seit 22. Dezember ist die Äußere Crimmitschauer Straße aufgrund der planmäßigen Winterpause bis voraussichtlich Ende Februar 2007 wieder für den Verkehr geöffnet.
Die Busschleuse zwischen Westring und Wirtschaftszentrum Südwest wurde aus diesem Grund für den Durchgangsverkehr wieder gesperrt.
Umleitung (ab Ende Februar 2007 wieder in Kraft)
Die Umleitung erfolgt über das Wirtschaftszentrum Meerane Südwest – Guteborner Allee – Seiferitzer Allee und Zwickauer Straße.

August-Bebel-Straße/Marktplatzerweiterung

Der Straßenbau in der August-Bebel-Straße ist abgeschlossen. Nach einer Vor-Ort-Beratung wurde festgelegt, dass der Bau der „Marktplatzerweiterung“ erst 2007 erfolgen kann.

Brückenbauwerk Badener Straße

Die Baumaßnahme „Brückenbauwerk Badener Straße“ wurde nach der Mitteilung des WASA (Wiederaufbaustab Augusthochwasser 2002) in den Maßnahmeplan der Stadt Meerane aufgenommen.
Mit dem Brückenbau müssen umfangreiche Kanalbauarbeiten mit Regenüberlaufbauwerk und Bachunterquerung sowie eine Dükerung der Trinkwasserleitung erfolgen.
Die Antragsunterlagen für den Zuwendungsbescheid wurden beim Regierungspräsidium eingereicht. Am 6. Dezember 2006 fand im Regierungspräsidium ein Termin zur Klärung offener Fragen statt. Der Zuwendungsbescheid soll im Januar 2007 ausgestellt werden.

Bachsanierung Seiferitzbach

Abschnitt Annapark bis zur Achterbahn
Vom Annapark bis zur Steilen Wand sind die Sanierungsarbeiten fertig gestellt.
Der Abschnitt Steile Wand bis Achterbahn befindet sich noch in Realisierung.
Das Geländer entlang des Baches ist noch im Dezember 2006 montiert worden.
Nach Schaffung der Baufreiheit soll der Promenadenweg ebenfalls im nächsten Jahr bituminös befestigt werden.

Im Abschnitt Grüntalstraße bis Steile Wand ist die Bachsanierung inklusive Pflanzungen und Geländer abgeschlossen.

Abschnitt Wehrgasse
Die Öffnung des ersten Abschnittes von der Friedrichstraße bis zum Haus Nr. 14 ist fertig gestellt. Der mittlere, nicht zu öffnende Bereich, ist fertig saniert. Die ersten Betonageabschnitte sind realisiert.
Zwischen Weihnachten und der zweiten Januarwoche 2007 wurden die Arbeiten eingestellt. Die Realisierung der geplanten Bachöffnung bis zur Brücke Obere Mühlgasse wird bis Mitte 2007 dauern. Durch die geplanten Änderungen in diesem Abschnitt muss erneut eine wasserrechtliche Genehmigung durch die Untere Wasserbehörde erteilt werden. Alle erforderlichen Unterlagen dazu sind eingereicht.

Kabelverlegearbeiten der Deutschen Telekom AG

Die Telekom legt neue Kabel von der Vermittlungsstelle im ehemaligen Axa-Gelände bis nach Waldsachsen, Höhe Freiheitsgasse.
Abgeschlossen ist bereit die Verlegung von der Vermittlerstelle – Weberstraße – Äußere Crimmitschauer Straße bis Dr.-Külz-Straße.
Folgender weiterer Leitungsverlauf ist geplant:

- Äußere Crimmitschauer Straße (re.) v. Dr.-Külz-Straße bis Goethestraße = Erdverlegung
- Äußere Crimmitschauer Straße (re.) von Goethestraße bis Zwickauer Staatsstraße im Zuge Straßenbau
- Zwickauer Staatsstraße bis Waldsachsen Freiheitsgasse ist in Realisierung.

Parkplätze Färbergasse/ Rotenberg

Am 1. Dezember 2006 wurde die Schwarzdecke auf beiden Parkplätzen eingebaut. Somit sind diese bis auf wenige Restarbeiten, wie zum Beispiel das Nacharbeiten der Asphaltkanten, fertig. Die Markierung kann aus technischen Gründen erst im Frühjahr aufgebracht werden.

Breitbandverkabelung im Stadtgebiet

Im Stadtgebiet finden derzeit Kabelverlegearbeiten der „ewt breitbandnetze gmbh“ statt. Die Wohngebiete Remser Weg/Oststraße sowie Westring/Ringstraße sind bereits verkabelt. Beide Gebiete werden mit folgender Trasse miteinander verbunden: Ostraße (fertig) – Böhmerstraße (fertig) – Steile Wand (fertig) – Achterbahn (fertig) – Brüderstraße - R.-Breitscheid-Straße (fertig) – Dr.-Külz-Straße (fertig) – Kantstraße (fertig) – Goethestraße (fertig) – Heinrich-Heine-Straße (fertig) – Lessingstraße (fertig) – Martin-Hochmuth-Straße (Herstellung der Oberfläche muss teilweise noch erfolgen) bis Ringstraße.