Stadt Meerane

Sonderveröffentlichung zu aktuellen Baumaßnahmen

Kanalbau Badener Straße

Am 26. Februar wurde mit den Verbauarbeiten begonnen, vom 23. April bis 16. Mai 2008 erfolgten die Bohrarbeiten. Seit der 21. KW wird der Aushub für das herzustellende Überlaufbauwerk und den Stauraumkanal durchgeführt. Die bisher geduldete Nutzung der Zufahrt auf den Parkplatz ist bereits seit Ende April untersagt, da die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer nicht mehr gewährleistet werden konnte. Der Zugang von der Badener Straße in Richtung Parkplatz ist nur noch fußläufig möglich. Leider wird die Sperrung durch einige Kraftfahrer immer wieder ignoriert.
Die Stadtverwaltung bittet alle Meeraner und Kunden, den Geschäften in der Badener Straße auch während der Zeit der Baumaßnahmen die Treue zu halten. Herzlichen Dank!

August-Bebel-Straße, 4. Bauabschnitt

Der Teilbereich der August-Bebel-Straße von der Einmündung Augasse/Marienstraße bis zur Anbindung der Bürgergartengasse wird grundhaft ausgebaut. Am 18. April 2008 wurde im 1. Abschnitt von der Augasse bis zum Rosental die bituminöse Trag- und Binderschicht eingebaut.
Am 21. April wurde die Absperrung in den 2. Abschnitt bis zur Bürgergartengasse umgesetzt, so dass die Torgasse wieder aus Richtung Innenstadt über die August-Bebel-Straße erreichbar ist.
Im 2. Abschnitt sind die Strom- und Beleuchtungskabel verlegt, die Borde gesetzt und die Rinnen gepflastert. Derzeit wird die Gehwegpflasterung hergestellt.
Der Einbau der Schwarzdecke erfolgte am 30. Mai und 2. Juni 2008. Für den Einbau der Deckschicht musste der komplette Bauabschnitt gesperrt werden.

Ponitzer Weg

Die Anliegerstraße Ponitzer Weg erhielt zusätzliche Straßeneinläufe und eine Schwarzdecke. Die Arbeiten sind abgeschlossen.

Moeschler Weg

Der Moeschler Weg wurde auf Grund von Bürgerbeschwerden saniert. Mit dem Abschnitt Friedhofstraße bis Haus-Nr. 6 – ca. 450 m – war eine Firma beauftragt. Die Arbeiten wurden bis Ende Mai abgeschlossen. Der Teilbereich zur Schönberger Straße hin – ca. 80 m – wurde an den Eigenbetrieb Stadttechnik beauftragt. Die Arbeiten wurden ebenfalls bis Ende Mai fertig gestellt.

Gehweg Kantstraße

Der Gehweg Kantstraße wird im Abschnitt Dr.-Külz-Straße bis Goethestraße saniert. Nach einer öffentlichen Ausschreibung erhielt eine Tief- und Straßenbaufirma am 23. Mai 2008 den Auftrag.
Bis Anfang Juli sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Von den Stadtwerken werden Kabelverlegearbeiten durchgeführt, um in diesem Bereich die Freileitung rückbauen zu können.

Parkplatz Medizinisches Zentrum Meerane

Auf der Abrissfläche des ehemaligen Verwaltungsgebäudes wird ein Parkfeld in einer Bitumen-/Schottervariante errichtet. Die Arbeiten haben nach Pfingsten begonnen und sollen bis Mitte Juni 2008 abgeschlossen sein.

Abbruch der ehem. Möbelstoffweberei Talstraße 7

Die Baumaßnahme wurde am 16. Mai 2008 abgeschlossen. Das Aufbringen des Mutterbodens ist bereits erfolgt, die Rasenaussaat wird durch den Eigenbetrieb Stadttechnik / Gärtnerei ausgeführt. Weitere Begrünungen erfolgen erst, wenn die Termine zur Instandsetzung des Baches feststehen.

Umbau und Sanierung des ehemaligen Kaufhauses am Markt

Derzeit erfolgt die Erarbeitung der Planungs- und Ausschreibungsunterlagen für den Umbau und die Sanierung des ehemaligen Kaufhauses am Markt. In Abhängigkeit vom Eingang der erforderlichen Zustimmungen zum Bauvorhaben von der SAB ist die Veröffentlichung der Ausschreibung für die 23. KW 2008 geplant. Voraussichtlicher Baubeginn ist dann Anfang August dieses Jahres.

Errichtung eines Zaunes am Grundstück Tännichtschule

Am Grundstück der Tännichtschule wurde ein Doppelstabmattenzaun mit einer Höhe von 1,80 m errichtet. Am 28. April 2008 wurde mit den Arbeiten begonnen, am 19. Mai konnte die Maßnahme abgeschlossen werden.

IFA-Industriehalle am Merzenberg abgerissen

Am 19. Mai 2008 haben die Abrissarbeiten an der Industriehalle am Merzenberg, neben dem bereits beräumten Grundstück des ehemaligen IFA-Karosseriewerkes, begonnen.
Die Stadt Meerane hat das Gebäude übernommen und konnte so den Abriss zügig realisieren. Die Maßnahme kostete rund 14.000 Euro.
„Mit dem Abriss dieser ehemaligen Industriehalle kommt die Stadt auch ihrem Ziel, der Öffnung und Renaturierung des Seiferitzbaches in diesem Abschnitt, näher“, erklärte Bürgermeister Prof. Dr. Lothar Ungerer. Bis Ende Mai 2008 waren die Arbeiten abgeschlossen.

Die Industriehalle am Merzenberg wurde bis Ende Mai abgerissen. Fotos: Hönsch, Löhr

Instandsetzung und Erneuerung Spielplatz „An der Molkerei“

Die vorhandenen Spielgeräte auf dem Spielplatz „An der Molkerei“ sind überwiegend defekt und im Erdreich eingebaute Holzteile durchgefault.
Die Hangrutsche liegt nicht im vorschriftsmäßigen Gefälle, so dass Wasser in der Rutsche stehen bleibt. Am Auslauf besteht Verletzungsgefahr. Die Rutsche wird nun neu nivelliert und höher gesetzt. Zum Einstieg wird eine Startplattform angebaut und am Hang wird eine Aufstiegshilfe hergestellt.
Die defekte Seilbahn wird abgebaut und durch eine neue Seilbahn – 40 m Länge – ersetzt.
Teile des Kombi-Spielgerätes werden ebenfalls demontiert und an dieser Stelle eine Doppelschaukel errichtet.
Auch ein Fahrradparcours entsteht. Dazu werden bereits abgelagerte Aushubmassen modelliert.
Die Lieferung und Montage der Spielgeräte erfolgt durch eine Firma, die Vorbereitungs- und Hilfsarbeiten führt der Eigenbetrieb Stadttechnik aus. Bis zum 13. Juni 2008 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein.