Verantwortlich für die Projektsteuerung:

Burkhard Metzler
HTS Ingenieurbüro
Tel. 03763 / 501 226
Funk 0173 / 35 59 880

Straßenbau August-Bebel-Straße

1. BA: Augasse bis Markt, einschl. Augasse bis Sanierungsgrenze
2. BA: Markt bis Neumarkt
Die Badergasse zwischen Marienstraße und August-Bebel-Straße ist fertig gestellt. Das Geländer entlang der Stützwand zum künftigen Parkplatz und der Treppe wurde montiert und wird noch beschichtet. Die Restleistungen an Fugen, Kellerlichtschächten u. ä. sind überwiegend abgeschlossen.

Die Badergasse zwischen Marienstraße und August-Bebel-Straße ist fertig gestellt.

3. BA: Neumarkt bis Altmarkt
Ende Januar 2006 wurde der 3. Bauabschnitt als Gemeinschaftsmaßnahme Kanal- und Straßenbau ausgeschrieben. Die geplante Bauzeit von Anfang Mai bis Ende Juli hat sich durch eine Verzögerung im Vergabeverfahren um ca. 14 Tage verschoben.
Die Erneuerung der Trinkwasserleitung durch den RZV Wasserversorgung im Vorfeld der Maßnahme wurde am 30. Mai abgeschlossen. In der zweiten Maihälfte begannen die Arbeiten mit dem Ausbau des Straßenpflasters und der Gehwegplatten. Der Kanalbau von der Färbergasse bis zum Neumarkt hat ebenfalls begonnen.
Das planmäßige Bauende ist Mitte August 2006. Im Interesse der Anlieger und betroffenen Einzelhändler wird ein reibungsloser Bauablauf angestrebt.

Bachüberbauung Merzenberg

Die Sanierung des Bachbettes und die Betonage der tragenden Wände und Kopfbalken sind abgeschlossen. Die letzten Fertigteile wurden verlegt und Ende Mai die Dichtung fertig gestellt. Die Rückverlegung der Medien ist in Arbeit.
Die bituminöse Deckschicht soll nach Beräumung der Baustelle bis Ende Juni als Ganzes aufgebracht werden.
Das noch zu erneuernde Bachgeländer nach Haus Nr. 38 am Ende der Baustelle in Richtung Schützenplatz ist eingebaut.
Vom Regierungspräsidium liegt eine Zustimmung zur Verlängerung des Bewilligungszeitraumes bis Ende Juni vor. Nach derzeitigem Bautenstand wird dieser Termin gehalten.

Straßenbau Achterbahn

Nach dem Einrichten der Baustelle wurde am 10. Mai 2006 die Fahrbahn abgefräst. Zurzeit wird vom AZV der Abwasserkanal erneuert und es werden Leitungsgräben für die anderen Versorgungsträger hergestellt.
Die Bauzeit ist von Mai bis November 2006 geplant, da bereits in der ersten Novemberhälfte die ordnungsgemäße Verwendung der Gelder nachgewiesen werden muss.

Parkplatz August-Bebel-Straße (Simmel), einschl. Entwässerung

Die Vergabe wurde zum Stadtrat am 25. April 2006 beschlossen, am 15. Mai wurden die Arbeiten planmäßig aufgenommen. Zurzeit werden Kanalbauarbeiten für die Schmutz- und Regenwasserentwässerung durchgeführt. Danach wird der Graben zur Verlegung der Versorgungsleitungen (TW, Gas, Strom, Telefon, Beleuchtung) erstellt. Der erforderliche Stauraumkanal (DN 2000, Fassungsvermögen = 120m³) zur Ableitung des Regenwassers in den Dittrichbach ist bestellt.
Dieser wird parallel zur Augasse auf eine Länge von zirka 35 Metern eingebaut. Um die notwendige Baufreiheit zu schaffen, muss die von der Augasse kommende Baustellenzufahrt zum Simmelmarkt auf die August-Bebel-Straße verlegt werden. Die Koordinierung aller Beteiligten auf dem Baufeld ist für den Bauablauf sehr entscheidend.

Parkplatz Augasse

Der Parkplatz Augasse wurde Ende Mai planmäßig fertig gestellt. Anfang April hatten die Arbeiten begonnen. Am 2. Mai konnte bereits die Asphalttragschicht und danach die Deckschicht eingebaut werden. Hangseitig wurde eine Sicherungsleitplanke angebracht.

Bereitschaft für Notfälle

Vermittlung des ambulanten ärztlichen Bereitschaftsdienstes: (03 75) 1 92 22

▼ Ärzte
17. 6.: Herr DM F. Windberg, Poststraße 31, Telefon 41 31
18. 6.: Herr Dr. L. Kramer, Poststraße 7, Telefon 24 46
24. 6.: Frau DM M. Fritzsche, Chemnitzer Straße 72, Telefon 43 40
25. 6.: Frau DM A. Walter, Thomas-Müntzer-Weg 6, Telefon 27 77

▼ Zahnärzte
17./18. 6.: Dr. Werner, August-Bebel-Straße 31, Telefon 22 74
24./25. 6.: Praxis Schimmel, August-Bebel-Straße 31, Telefon 23 61

▼ Apotheken
17./18. 6. Stadt-Apotheke, Glauchau, Quergasse 3, Telefon (0 37 63) 1 51 23
24./25. 6. Löwen-Apotheke, Meerane, August-Bebel-Str. 21, Telefon (0 37 64) 20 60
1./2. 7. Löwen-Apotheke, Waldenburg, Markt 3, Telefon (03 76 08) 32 03
8./9. 7. Neue Apotheke, Meerane, Äußere Crimmitschauer Straße 1, Telefon (0 37 64) 20 17
Weitere Bereitschaftsdienste lagen uns bei Redaktionsschluss leider noch nicht vor.

▼ Kinder- und Jugendnotdienst Meerane
Tel. (0 37 64) 4 01 15 21, (01 60) 3 64 12 83, freecall für Hilfesuchende (0800) 7 67 63 69

▼ Feuer
Notruf 112

▼ Polizei
Notruf 110
Polizeiposten Meerane, Telefon 5 00 80
Polizeirevier Glauchau, Tel. (0 37 63) 6 40

▼ Bestattungen
Kinzel-Nürnberger, Heinrichstraße 17, Telefon 20 50
Manuela Heinke, Chemnitzer Straße 5, Telefon 46 55

▼ Fahrzeug-Pannen
Abschleppdienst Sommer, alle Fabrikate, Telefon (01 72) 3 76 47 04, 24-Stunden-Dienst

▼ Bereitschaftsdienst Trinkwasser
Regionaler Zweckverband Wasserversorgung
Bereich Lugau-Glauchau
Havarietelefon 24h: (0 37 63) 40 54 05
Internet: www.rzv-glauchau.de

▼ Abwasserentsorgung
AZV Götzenthal,
Telefon (01 72) 3 71 47 51